



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: E00066 Del 19/03/2021

Fecha y hora de Impresión | 30/mar./2021 12:39 p. m.
Página | 1

Concepto: F/A1048 RECONSTRUCCION Y REMODELACION ZARCO 2435

Beneficiario: CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGRALES AG S.A.
DE C.V.

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2113-000627	CONSTRUCCIONES Y	\$521,583.34		F/A1048 RECONSTRUCCION Y REMODELACION ZARCO 2435
0002	1134-000627	CONSTRUCCIONES Y		\$156,475.00	F/A1048 RECONSTRUCCION Y REMODELACION ZARCO 2435
0003	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$365,108.34	F/A1048 RECONSTRUCCION Y REMODELACION ZARCO 2435
Sumas iguales =>			<u>521,583.34</u>	<u>521,583.34</u>	



Miércoles 24 de Marzo del 2021, 3:04:51 PM Centro de México

Historial -

Cliente	73562443
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Detalle de operación

Datos de la operación

Nombre de la operación	Pago Interbancario	Estatus	Por Aplicar
Fecha de solicitud	19/03/2021 16:23:00	Fecha	Mismo Día
Servicio / Medio	BancaNet Empresarial	Número de Autorización	348660
Importe	\$ 365,108.34	Autorizador 1	07 PERLA I RIVERA O
Moneda	MXN	Autorizador 2	08 NESTOR ARMENDARIZ LOYA

Cuentas

	Cuenta destino	Cuenta origen
Tipo		Cheques
Sucursal		934
Cuenta	044150215053878922	3513213
Nombre	SCOTIABANK	
Fecha valor / Aplicación		

Datos adicionales

RFC	
IVA	\$ 0.00
Clave de rastreo	
Número de referencia	1048
Concepto del Pago	EST 5 RECONSTRUCCION ZARCO 3435
Beneficiario	,CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGRA

*La consulta de movimientos es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.



CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGRALES AG S.A. DE C.V. CRI140212AZ6

601 - General de Ley Personas Morales

FOLIO FISCAL

CB735094-43D6-4593-8FDA-D6CEB20361E3

Table with 2 columns: Field Name (Ref. Interna, Fecha de Certificación, etc.) and Value (A1048, 2021-03-16T13:47:06, etc.)

CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGRALES AG

CED920927MP5

CED920927MP5

31020

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 10 columns: Clave, Clave Prod/Serv, Descripción, Unidad, Cantidad, Precio Unitario, Importe, Descuento, Total. Includes IVA Base and Impuesto amounts.

Notas: ALCANCE DE LA ESTIMACIÓN \$449,640.81

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO \$134,892.24

Summary table with 2 columns: Description (Importe, IVA, Total a facturar, Neto a recibir) and Amount (\$314,748.57, \$50,359.77, \$365,108.34, \$365,108.34)

Total con letra:

SON TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHO PESOS 34/100 M.N.

Table with 4 columns: Field Name (Condición de pago, Método de pago, etc.) and Value (Contado, PUE - Pago en una sola exhibición, etc.)

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

Long alphanumeric string representing the digital certification chain.


Sello digital SAT:

Long alphanumeric string representing the digital seal from SAT.

Sello digital del CFDI:

Long alphanumeric string representing the digital seal from the CFDI.

Handwritten signature





CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGRALES AG

**CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGRALES AG S.A. DE C.V.
AV. JOSE MARIA IGLESIAS 4121 COL SAN PABLO.**

CHIHUAHUA, CHIH. 15 DE MARZO DEL 2021

**ING. CECILIO MARTINEZ SAENZ
SUPERVISOR DE OBRA**

ANEXO ESTIMACION No. 5 CON FACTURA CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA :
**RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA**

DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERÍODO DE 2 DE MARZO AL 13 DE MARZO DEL 2021
POR UN SALDO NETO FACTURADO I \$365,108.34 CON IVA INCLUIDO


ACOMPAÑADA DE LOS NÚMEROS GENERADORES, FOTOGRAFÍAS Y CROQUIS ASÍ COMO LA
DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA SU REVISIÓN Y
AUTORIZACIÓN

ATENTAMENTE


CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGRALES AG, S.A. DE C.V.

RECIBE


ING. CECILIO MARTINEZ SAENZ





RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: 0	CONTRATO No. CEDH 003/2020	CONTRATADOS INCLUYE CONVENIO
OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA	ESTIMACIÓN No. 5	\$ 5,951,851.68 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 2 DE MARZO AL 13 DE MARZO DEL 2021	
MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIHUAHUA	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 521,583.34 CON IVA
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGRALES AG, S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 1,573,441.12 CON IVA
RFC CRI 140212 AZ6	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 2,346,775.04 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 260,581.41	
<u>EXEDENTES</u>	\$ 9,660.74	
<u>EXTRAORDINARIOS</u>	\$ 179,398.66	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 449,640.81	

DESCUENTOS	
SEC. FUN. PUB. DEL 0.5%	\$ 0.00
	\$ _____
SUMA DESCUENTOS	\$ 0.00
RESUMEN	
SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 449,640.81
PORT ANTICIPO	\$ 134,892.24
SUB-TOTAL	\$ 314,748.57
A.	\$ 50,359.77
TOTAL	\$ 365,108.34
(CON LETRA)	
(TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHO PESOS 34/100 M.N.)	
DESCUENTOS	\$ 0.00
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 365,108.34

<p>AUTORIZO</p> <p><u>ING. CECILIO MARTINEZ SAENZ</u> SUPERVISOR DE OBRA</p>	<p>ELABORO</p> <p><u>CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGRALES AG, S.A. DE C.V.</u> CONTRATISTA</p>
<p>_____ C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA</p>	

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA".

RECIBIMOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA CANTIDAD DE: \$ 365,108.34
 (TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHO PESOS 34/100 M.N.) COMO PAGO A LA
 ESTIMACIÓN NUM. 5 CONTRATO No. CEDH 003/2020 POR LA CANTIDAD DE : \$ 5,951,851.68 INCLUYE CONVENIO
 CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 68/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 449,640.81
 AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 134,892.24

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO
 SEC. FUN. PUB. DEL 0.5%

0.00

SUMA 0.00

SUBTOTAL \$ 314,748.57
 IVA \$ 50,359.77
 TOTAL \$ 365,108.34

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO (MONTOS CON IVA)

IMPORTE CONTRATADO	CONTRATO	\$ 5,951,851.68
CONVENIO MODIFICATORIO		\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR		\$ 1,825,191.70
ESTA ESTIMACION		\$ 521,583.34
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION		\$ 2,346,775.04
POR EJERCER		\$ 3,605,076.64

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO (MONTOS CON IVA)

IMPORTE DE ANTICIPO	CONTRATO	\$ 1,785,555.50
ACUMULADO ANTERIOR		\$ 547,557.51
AMORT. EN ESTA ESTIMACION		\$ 156,475.00
ACUMULADO ACTUAL		\$ 704,032.51
POR AMORTIZAR		\$ 1,081,522.99

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR	0.5% SEC. FUN. PUB.	\$ -
ESTA ESTIMACION		\$ -
ACUMULADO ACTUAL		\$ -

R E C I B I M O S

CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGRALES AG, S.A. DE C.V.
 CRI 140212 AZ6

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA)
CONTRATO: CEDH 003/2020
ESTIMACIÓN No. 5

CONTRATIST CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGRALES AG, S.A. DE C.V.

PERÍODO: 2 DE MARZO AL 13 DE MARZO DEL 2021

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS	
No.	DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS

IMPORTE

NORMALES

260,581.41

EXCEDENTES

9,660.74

EXTRAORDINARIOS

179,398.66

SUBTOTAL

449,640.81

I.V.A.

71,942.53

TOTAL

521,583.34

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGRALES AG, S.A. DE C.V.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. CECILIO MARTINEZ SAENZ

OBRA:

RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIHU. No. CONTRATO: CEDH 003/2020

CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGRALES AG, S.A. DE C.V.

ESTIMACIÓN No. 5

PERIODO: 2 DE MARZO AL 13 DE MARZO DEL 2021


No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR		

OBRA NORMAL

PRESUPUESTO REMODELACION OFICINAS CEDH

1.1.0	ADECUACIONES EN INTERIOR						\$260,581.41
1.1.3	ACABADOS						\$53,326.85
1.1.3.2	SOBREMURO DE TABLAROCA DE HOJA BLANCA DE 1/2" DE ESPESOR ESTRUCTURADO CON POSTE DE LAMINA GALVANIZADA DE 1 5/8" CAL. 26. @61.00 cms, INCLUIR COLCHONETA AISLANTE DE 2" DE FIBRA DE VIDRIO	M2	48.88	14.92	0.00	14.92 \$	311.31 \$
1.1.3.3	MURO DE TABLA ROCA DE DOS CARAS A BASE DE HOJA DE TABLA ROCA DE 1/2" SUJETO A CANALETA DE LAMINA GALVANIZADA DE 3 5/8" CAL 26 COLOCADA VERTICALMENTE @24"(0.61M) LAS HOJAS DE TABLAR ROCA DEBERÁN UNIRSE UNAS A OTRAS DE MANERA QUE NO QUEDEN FORZADAS EN LAS JUNTAS, INCLUIR COLCHONETA AISLANTE DE 3" DE FIBRA DE VIDRIO	M2	76.05	28.49	0.00	28.49 \$	489.18 \$
1.1.3.18	SUMINISTRO Y APLICACION DE YESO MUESTRADO EN MUROS INTERIORES	M2	697.20	421.43	112.39	309.04 \$	112.43 \$
1.1.7	INSTALACIÓN ELÉCTRICA						\$19,406.38
1.1.7.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DOBLE, POLARIZADO. INCLUYE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA, COPLES, CONECTORES, REGISTRO GALVANIZADO DE 2X4, SOPORTERÍA, CABLE DE COBRE CALIBRE 12 O 10 CON AISLAMIENTO THW-LS, CONTACTO DUPLEX MARCA LÉVITON, LÍNEA DECORA Y MANO DE OBRA.	PZA	86	84.00	69.00	15.00 \$	543.64 \$
1.1.7.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA ILUMINACIÓN. INCLUYE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA, COPLES, CONECTORES, REGISTRO GALVANIZADO DE 4X4, SOPORTERÍA, CABLE DE COBRE CALIBRE 14 O 12 CON AISLAMIENTO THW-LS, TAPA GALVANIZADA, TUBO FLEXIBLE DE 3/8 Y MANO DE OBRA.	PZA	178	68.00	54.00	14.00 \$	479.53 \$
1.1.7.13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA APAGADOR SENCILLO. INCLUYE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA, COPLES, CONECTORES, REGISTRO GALVANIZADO DE 2X4, SOPORTERÍA, CABLE DE COBRE CALIBRE 14 CON AISLAMIENTO THW-LS, APAGADOR SENCILLO MARCA LÉVITON, LÍNEA DECORA Y MANO DE OBRA.	PZA	20	12.00	10.00	2.00 \$	881.44 \$
							1,762.88

POR EL CONTRATISTA



PARA SUPERVISIÓN

CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGRALES AG, S.A. DE C.V.

Pag 1 de 6

ING. CECILIO MARTÍNEZ SAENZ

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIHL No. CONTRATO: CEDH 003/2020

CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGRALES AG, S.A. DE C.V.

ESTIMACIÓN No. 5

PERIODO: 2 DE MARZO AL 13 DE MARZO DEL 2021

No.	CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
1.1.7.15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA APAGADOR TRIPLE. INCLUYE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA, COPLES, CONECTORES, REGISTRO GALVANIZADO DE 2X4, SOPORTERÍA, CABLE DE COBRE CALIBRE 14 CON AISLAMIENTO THW-15, APAGADOR TRIPLE MARCA LÉVITON, LÍNEA DECORA Y MANO DE OBRA.	PZA	5	5.00	2.00	3.00	925.16 \$	2,775.48

POR EL CONTRATISTA

POR LA SUPERVISIÓN

CONTRATISTA:

No.	CONCEPTOS	UNIDAD	PROYECTO	VOLUMENES		VOL. ESTIMADO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				VOLUMEN	ACUM. ANTERIOR			
1.2.0	ADEGUACIONES EN EXTERIOR							
	PRELIMINARES							
1.2.1.6	DEMOLICION PISO EN ACCESO	M2		28.83	18.34	0.00	18.34 \$	177.92 \$
1.2.2	ALBAÑILERIA							
1.2.2.2	APLANADO A BASE ENJARRE CON ACABADO FINO CEMENTO ARENA	M2		593.95	975.88	381.93	593.95 \$	186.00 \$
	1-4, INC. RETIRAR ACABADO ANTERIOR							
1.2.2.7	REUBICACION DE BAJADAS PLUVIALES A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 4"	PZA		4.00	4.00	0.00	4.00 \$	7,028.88 \$
	FORRADA CON UN CAJILLO DE DUROCK DE 1/2.							
1.2.2.13	CONSTRUCCION DE CISTERNA DE CONCRETO A BASE DE BLOCK SE	PZA		1.00	1.00	0.00	1.00 \$	43,225.95 \$
	CON ESPECIFICACIONES.							
1.2.4	LIMPIEZA							
1.2.4.1	LIMPIEZA GRUESA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA.	M2		517.86	170.00	154.00	16.00 \$	21.14 \$
1.2.4.3	RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y OBRA EN GENERAL.	M3		281.78	170.00	154.00	16.00 \$	151.92 \$
OBRA EXCEDENTE								
1.1.1.5	DESMONTAR VENTANAS EXISTENTES, INC. RESGUARDO Y VOLVER A INSTALAR AL FINALIZAR LOS TRABAJOS DE ACABADOS.	PZA		14.00	19.00	18.00	1.00 \$	633.90 \$
1.1.2.10	MUROS DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA PROP. 1:4	M2		23.73	28.44	27.63	0.81 \$	480.53 \$
1.2.2.1	REPARACION DE MURO A BASE DE LADRILLO RECOCIDO JUTNEADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA	M2		5.15	10.99	8.47	2.52 \$	323.36 \$
1.2.2.2	APLANADO A BASE ENJARRE CON ACABADO FINO CEMENTO ARENA	M2		593.95	628.62	593.95	34.67 \$	186.00 \$
1.2.2.6	IMPERMEABILIZACION DE PRETILES A BASE DE 2 CAPAS DE TERMOTEK Y UNA CAPA DE MALLA DE POLIETILENO REFORZADA.	M2		58.40	62.00	58.40	3.60 \$	124.71 \$
1.1.7.15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA APAGADOR TRIPLE. INCLUYE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA, COPLES, CONECTORES, REGISTRO GALVANIZADO DE 2X4, SOPORTERÍA, CABLE DE COBRE CÁLIBRE 14 CON AISLAMIENTO THW-LS, APAGADOR TRIPLE MARCA LÉVITON, LÍNEA DECORA Y MANO DE OBRA.	PZA		5	6.00	5.00	1.00 \$	925.16 \$
								\$ 9,660.74
								\$ 179,398.66

POR EL CONTRATISTA

ING. CECILIO MARTÍNEZ SAENZ

POR LA SUPERVISIÓN

OBRA:

RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIHL No. CONTRATO: CEDH 003/2020

CONTRATISTA:


CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGRALES AG, S.A. DE C.V.

ESTIMACIÓN No. 5

PERIODO: 2 DE MARZO AL 13 DE MARZO DEL 2021

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR			VOL. ESTIMADO
EXX-024	ELABORACION DE RANURA EN MURO DE LADRILLO, PARA ALOJAR TUBERIA, A BASE DE 2 CORTES CON DISCO DE DIAMANTE, PARA DAR SECCION DE 8 CM PROMEDIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	ML	0	91.69	0.00	91.69 \$	82.64 \$	7,577.26
EXX-026	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA A BASE DE POLIN DE 4" X 2" EN SENTIDO TRANSVERSAL CON UNA SEPARACION DE 30 CMS ENTRE POLINES EXISTENTES, SOPORTE VERTICAL A BASE DE POLIN DE 4" CON UNA ALTURA VARIABLE, SE INCLUYE: CORTES, MATERIALES, SOLDADURA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	M2	0	157.77	0.00	157.77 \$	217.58 \$	34,327.60
EXX-027	NIVELACION DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE, PARA DAR NIVEL DE PISO TERMINADO EN PASILLO, SE INCLUYE: CORTE DE POLINERIA EXISTENTE O COLOCACION DE TACON SEGUN SEA EL CASO, HERRAMIENTA, ELEVACIONES, SOLDADURA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	0	164.83	79.53	85.30 \$	147.65 \$	12,594.55
EXX-032	FIRME DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6 -10/10, DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO RAYADO, INCLUYE: MATERIALES, CURADO, FIBRA DE POLIPROPILENO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	0	352.61	145.00	207.61 \$	329.41 \$	68,388.81
EXX-033	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO HIDRAULICO DE 1", INCLUYE: CODOS, COPLES, TEES, SOPORTERIA, MATERIALES, HERRAMIENTA, ELEVACIONES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. P.U.O.T.	ML	0	39.91	0.00	39.91 \$	124.61 \$	4,973.19
EXX-037	GUARNICION DE CONCRETO TIPO TRAPEZOIDAL, EN BANQUETAS, CON DIMENSIONES DE .20 DE ANCHO EN PARTE INFERIOR Y 12 CMS DE ANCHO EN PARTE SUPERIOR Y 25 CMS DE ALTURA, INCLUYE AFINE PARA DESPLANTE, APROCHE DE CALICHE, CIMBRADO, COLADO Y CURADO SEPARADOR DE CELOTEX DE 1/2 A CADA 3 MTS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	0	24.43	17.17	7.26 \$	286.98 \$	2,083.47

POR EL CONTRATISTA



POR LA SUPERVISIÓN



CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGRALES AG, S.A. DE C.V.


ESTIMACIÓN No. 5

PERIODO: 2 DE MARZO AL 13 DE MARZO DEL 2021

No.	CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
EXX-038	ML	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CELOTEX DE 1/2", SE INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	0	127.96	112.48	15.48	49.08 \$	759.76
EXX-041	M2	APLANADO DE MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 ACABADO REPELLADO DE 0.0254 M. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE ELABORACION, REMATES, ACARREO, COLOCACION, REGLEADO Y CURADO CON AGUA. LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL MATERIAL SOBROBRANTE FUERA DE LA OBRA.	0	32.24	23.82	8.42	169.31 \$	1,425.59
EXX-054	M2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TELA DE EMPASTE PARA MURO EXTERIOR, SE INCLUYE: FIJACION EN MURO CON FICHA Y CLAVO PARA CONCRETO, ELEVACIONES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	0	7.40	0.00	7.40	58.07 \$	429.72
EXX-055	ML	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC PESADO DE 53MM DE DIAMETRO, SE INCLUYE: TENDIDO DE TUBERIA, CURVAS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	0	97.60	0.00	97.60	101.00 \$	9,857.60
EXX-059	PZA	FABRICACION Y COLOCACION DE MARCO Y CONTRAMARCO METALICO CON DIMENSIONES SEGUN PLANO, A BASE DE PLACA ANTIDERRPANTE DE 1/4" Y MARCO DE ANGULOD DE 1 1/2" Y CONTRAMRSCO DE 1 1/4", CON JALADERA METALICA, SE INCLUYE: FIJACION EN ARMADO DE LOSA SUPERIOR DE CISTERNA, NIVELACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	0	2.00	0.00	2.00	4,666.64 \$	9,333.28
EXX-060	M2	IMPERMEABILIZACION DE MURO EXTERIOR A BASE DE PERMALASTIK MARCA SIKI PARA EVITAR HUMEDAD HACIA EL INTERIOR DE LOS MUROS, SE INCLUYE: APLICACION EN MUROS CON LAINA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	0	4.80	0.00	4.80	158.80 \$	762.24
EXX-072	PZA	PROYECTO ANTE CFE PARA DEFINIR TRAYECTORIAS DE LINEA PRINCIPAL	0	1.00	0.00	1.00	14,406.73 \$	14,406.73

POR EL CONTRATISTA

POR LA SUPERVISIÓN



ING. CECILIA MARTÍNEZ SAENZ

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

CONTRATO: CEDH 003/2020

CONTRATISTA:


CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGRALES AG, S.A. DE C.V.

ESTIMACIÓN No. 5

PERIODO: 2 DE MARZO AL 13 DE MARZO DEL 2021

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES		VOL. ESTIMADO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR			
EXX-073	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLA DE CANTERA DE 50 CMS DE LARGO, INCLUYE: FIJACION EN MURO, RESANE, NIVELACION, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLCOACION.	PZA	0	2.00	0.00	2.00	1,148.17 \$	2,296.34
EXX-074	FIRME DE CONCRETO PARA BANQUETAS F'C= 200 KG/CM2 ARMADO, DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO FLOTEADO, INCLUYE: MATERIALES, CURADO, FIBRA DE POLIPROPILENO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	0	33.31	0.00	33.31	305.69 \$	10,182.53

POR EL CONTRATISTA



POR LA SUPERVISIÓN

ING. CECILIO MARTÍNEZ SAENZ