



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA**

Póliza: C00809 Del 09/07/2021

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021 01:45 p. m.
Página | 1

Concepto: A1088 - Obra Pública : TA/REM/INT/ZARCO 2435 - REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA CEDH EN ZAR.
GP Folio: 114

Beneficiario: **GRUPO CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A. DE C.V.**

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-522021-C0101-18-6223-2	Reconstrucción y remodelación por	\$229,785.84		GP Folio: 114
0002	8260-522021-C0101-18-6223-2	Reconstruccion y remodelación por		\$229,785.84	GP Folio: 114
0003	2113-000963	GRUPO CONSULTORES Y	\$229,785.84		GP Folio: 114
0004	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$229,785.84	GP Folio: 114
Sumas iguales =>			<u>459,571.68</u>	<u>459,571.68</u>	



BancaNet Empresarial

Viernes 9 de Julio de 2021, 10:14 AM Centro de México

Otras cuentas		
Cliente	73562443	
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM	
Por Aplicar = Su operación ha sido enviada al banco destino.		
Capturista	Usuario 07	PERLA I,RIVERA/O
Autorizadores	Usuario 07 Usuario 08	PERLA I,RIVERA/O NESTOR,ARMENDARIZ/LOYA
Cuentas	Cuenta retiro	
	COMISION ESTATAL DE DERECH - 934 / 3513213	
	Cuenta/CLABE Destino	
	SCOTIABANK - 044150215053878922	
Datos de la transferencia	Importe MXN	\$ 229,785.84
	Fecha valor	09/07/2021
	Fecha de aplicación	Mismo Dia
	Número de referencia	1088
	Concepto del pago	EST 12 RECONSTR Y REMODEL AV ZARCO 2435
	Número de Autorización	064812
	Autorización remota	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.



CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGRALES AG S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGRALES AG S.A. DE C.V.
AV. JOSE MARIA IGLESIAS 4121 COL SAN PABLO.

CHIHUAHUA, CHIH. 29 DE MAYO DEL 2021

ING. CECILIO MARTINEZ SAENZ
SUPERVISOR DE OBRA

ANEXO ESTIMACION No. 12 (CONVENIO MODIFICATORIO) CON FACTURA
CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA :
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA

DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERÍODO DE
26 DE MAYO AL 29 DE MAYO DEL 2021
POR UN SALDO NETO FACTURADO DE \$229,785.84 CON IVA INCLUIDO

ACOMPAÑADA DE LOS NÚMEROS GENERADORES, FOTOGRAFÍAS Y CROQUIS ASÍ COMO LA
DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA SU REVISIÓN Y
AUTORIZACIÓN

ATENTAMENTE


CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGRALES AG, S.A. DE C.V.

RECIBE


ING. CECILIO MARTINEZ SAENZ

CEDH-002/CA/2021



**CONSTRUCCIONES Y
REHABILITACIONES INTEGRALES
AG S.A. DE C.V.**
CRI140212AZ6

601 - General de Ley Personas Morales

FOLIO FISCAL

9E9E9C6E-D183-4841-91C0-265F2D0D6243

Ref. Interna:	A1088
Fecha de Certificación:	2021-06-17T12:16:12
Fecha de Emisión:	2021-06-17T12:16:12
Serie del Certificado SAT:	00001000000507247013
Serie del Certificado CSD:	00001000000410272898

CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGRALES AG

CED920927MP5

CED920927MP5

31020

Uso del CFDI: G03:- Gastos en general

Clave	Clave Prod/Serv	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe	Descuento	Total
0	30191800	ESTIMACION 12 SEGUN CONTRATO NUM CEDH. 003/2020 CONVENIO MODIFICATORIO	H87	1.0000	198,091.2400	198,091.24	0.00	198,091.24

002 IVA Base \$ 198,091.24 Tasa 0.160000 Importe Impuesto \$ 31,694.60

Importe	\$ 198,091.24
IVA	\$ 31,694.60
Total a facturar	229,785.84
Neto a recibir	\$ 229,785.84

Total con letra:

SON DOSCIENTOS VENTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N.

Condiciones de la venta	
Condición de pago	Contado
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición
Lugar de expedición	31107
Moneda	MXN - Peso Mexicano
Forma de pago	03 Transferencia electronica de fondos
Tipo de comprobante	Ingreso
Numero de Cuenta	
Tipo de Cambio	1.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]9e9e9c6e-d183-4841-91c0-265f2d0d6243|2021-06-17T12:16:12|jv3SxeBUepQbepQ+J4yxOr60Oc0/8ggawWO6E
bwWftrV9ukJHq14jqh4bCW8nqpsTZIWn9ndErz6Z+NI7wiJOyBTIRv6dZYyHUdzpyZqv5kBctllc/rVUbQoxl77Yehjnj4gU7PWxwWGXPm24g
M8e40ISf19DLqVdSCHVJ9qH5wJfx0rP/cSnXwsVHhJGKN7h8y/tAWJTfx4DyCabU7yn41tzGiOBXphZ/CZMDh0UOI26sW0fN/Z1dWEGeek0
8kzv1GGHE1ug1hpNbBdKm6V37aYZ/egyFsMaWBDb0e7e1TgA/9ooo0yigFFs7XVUeAcCluOoDoanoKopg==|00001000000507247013]]

Sello digital SAT:

kjv7ZheXRqYuplWwWAHSBVEUw3JPNiqZxmF/BwJbymYOf798+30j0ljg/RnuR9UrEW2cf3sWMSNv3uVmcPNta13YqI/Ce5OSXOTy93LNU
8BCO2gBhx3kswaic6klUfrCnyGMGrvEvhuQkAmpxso3vFsoqFSulyrX25r8oyiHXf7G1xoaq2Y0XBmRwHhrt+ZRNi84YFJ1NA2xh9SL3Cm30
go9yQ7YeEcTjImSF8abWYf8oxFIZclcE0ZbV7WP5e1ED23dBKQLQ8D0NcrPuYF4woT8zHr10983gLa4+0cHQevDsVgddRmCHu/qdGtneJa
OpT6mVkyFM82DfBis0w==

Sello digital del CFDI:

jv3SxeBUepQbepQ+J4yxOr60Oc0/8ggawWO6EbwWftrV9ukJHq14jqh4bCW8nqpsTZIWn9ndErz6Z+NI7wiJOyBTIRv6dZYyHUdzpyZqv5k
Bctllc/rVUbQoxl77Yehjnj4gU7PWxwWGXPm24gM8e40ISf19DLqVdSCHVJ9qH5wJfx0rP/cSnXwsVHhJGKN7h8y/tAWJTfx4DyCabU7yn41t
zGiOBXphZ/CZMDh0UOI26sW0fN/Z1dWEGeek08kzv1GGHE1ug1hpNbBdKm6V37aYZ/egyFsMaWBDb0e7e1TgA/9ooo0yigFFs7XVUeAc
CluOoDoanoKopg==







RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA 0	CONTRATO No. CEDH 003/2020	CONTRATADOS INCLUYE CONVENIO
OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA	ESTIMACIÓN No. 12 (CONVENIO MODIFICATORIO)	\$ 5,951,851.68 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 26 DE MAYO AL 29 DE MAYO DEL 2021	
MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIHUAHUA	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 229,785.83 CON IVA
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGRALES AG, S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 5,130,906.62 CON IVA
RFC CRI 140212 AZ6	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 6,181,637.51 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 28,012.80	
<u>EXEDENTES</u>	\$ -	
<u>EXTRAORDINARIOS</u>	\$ 170,078.44	
	\$ 198,091.24	

DESCUENTOS	
SEC. FUN. PUB. DEL 0.5%	\$ 0.00
	\$ _____
SUMA DESCUENTOS	\$ 0.00
RESUMEN	
SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 198,091.24
AMORT ANTICIPO	\$ 0.00
SUB-TOTAL	\$ 198,091.24
I.V.A.	\$ 31,694.60
TOTAL	\$ 229,785.84
(CON LETRA)	
(DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N.)	
DESCUENTOS	\$ 0.00
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 229,785.84

<p>AUTORIZO</p>  <p><u>ING. CECILIO MARTINEZ SAENZ</u> SUPERVISOR DE OBRA</p>	<p>ELABORO</p>  <p><u>CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGRALES AG, S.A. DE C.V.</u> CONTRATISTA</p>
<p>C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA</p>	

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA".

RECIBIMOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA CANTIDAD DE: \$ 229,785.84
 (DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N.) COMO PAGO A LA
 ESTIMACIÓN NUM. 12 (CONVENIO MODIFICATORIO) CONTRATO No. CEDH 003/2020 POR LA CANTIDAD DE : \$ 5,951,851.68 INCLUYE CONVENIO
 CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 68/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 198,091.24
 AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

SUBTOTAL \$ 198,091.24
 IVA \$ 31,694.60
 TOTAL \$ 229,785.84

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO
 SEC. FUN. PUB. DEL 0.5% 0.00
 SUMA 0.00

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO (MONTOS CON IVA)

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 5,951,851.68
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 5,951,851.68
ESTA ESTIMACION	\$ 229,785.83
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 6,181,637.51
POR EJERCER	\$ (229,785.83)

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO (MONTOS CON IVA)

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ 1,785,555.50
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 1,785,555.51
AMORT. EN ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ 1,785,555.51
POR AMORTIZAR	\$ (0.01)

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.5% SEC. FUN. PUB.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -

R E C I B I M O S

CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGRALES AG, S.A. DE C.V.
 CR/140212 AZ6

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA
 MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIHUAHUA No. CONTRATO: CEDH 003/2020
 ESTIMACIÓN No. 12 (CONVENIO MODIFICATORIO)
 CONTRATISTA, CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGRALES AG, S.A. DE C.V. PERÍODO: 26 DE MAYO AL 29 DE MAYO DEL 2021

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS	

NORMALES

28,012.80

EXCEDENTES


0.00

EXTRAORDINARIOS

170,078.44

SUBTOTAL	198,091.24
I.V.A.	31,694.60
TOTAL	229,785.84

POR EL CONTRATISTA



CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGRALES AG, S.A. DE C.V.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN



ING. CECILIO MARTINEZ SAENZ

CONTRATISTA:

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR		

OBRA NORMAL

PRESUPUESTO REMODELACION OFICINAS CEDH


1.10	ADECUACIONES EN INTERIOR						\$28,012.80
1.1.5	MAMPARA DE BAÑO						15,924.61
1.1.5.2	PANEL LATERAL 1.50 m *1.50 m MODELO 4200 STANDARD	PZA	2	2.00	0.00	2.00 \$	5,306.86 \$
1.1.5.9	PUERTA DE 0.61m* 1.50m 4200 STANDARD	PZA	7	6.00	5.00	1.00 \$	10,613.72
1.1.6	CARPINTERÍA						5,310.89 \$
1.1.6.14	PUERTA EXTERIOR (PU-05) MULTIPANEL STANDARD.	PZA	1	1.00	0.00	1.00 \$	7,869.29 \$
1.20	ADECUACIONES EN EXTERIOR						7,869.29
1.2.4	LIMPIEZA						\$4,218.90
1.2.4.2	LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA A CLIENTE.	M2	517.86	517.86	398.06	119.80 \$	32.68 \$
1.2.4.3	RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y OBRA EN GENERAL.	M3	281.78	222.00	220.00	2.00 \$	151.92 \$
							303.84

OBRA EXCEDENTE

OBRA EXTRAORDINARIA

EXX-021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS CALIBRE 12 AWG. INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	ML	0	200.00	140.00	60.00 \$	18.75 \$	170,078.44	1,125.00
EXX-023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC PESADO DE 16MM DE DIAMETRO, SE INCLUYE: TENDIDO DE TUBERIA, CURVAS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	ML	0	59.50	50.00	9.50 \$	39.36 \$	373.92	
EXX-123	COLOCACION DE PISO DUELADO DE MADERA DE TZALAM DE 5/8" DE ESPESOR POR 3 5/8" DE ANCHO, POR LOS DIVERSOS LARGOS NECESARIOS.	M2	0	85.52	0.00	85.52 \$	1,383.05 \$	118,278.44	
EXX-133	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PILASTRA PARED 0.12 m *1.80 m MODELO 4200 STANDARD	PZA	0	6.00	0.00	6.00 \$	1,750.83 \$	10,504.98	
EXX-134	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PILASTRA CENTRAL 0.15 m *1.80 m MODELO 4200 STANDARD	PZA	0	2.00	0.00	2.00 \$	1,903.59 \$	3,807.18	

POR EL CONTRATISTA



POR LA SUPERVISIÓN



OBRA:

RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIH- No. CONTRATO: CEDH 003/2020

ESTIMACIÓN No. 12 (CONVENIO MODIFICATORIO)
PERIODO: 26 DE MAYO AL 29 DE MAYO DEL 2021

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGRALES AG, S.A. DE C.V.

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR		
EXX-135	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PILASTRA CENTRAL 0.20 m *1.80 m MODELO 4200 STANDARD	PZA	0	1.00	0.00	1.00 \$ 2,013.36	\$ 2,013.36
EXX-136	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PILASTRA LATERAL 0.97 m *1.50 m MODELO 4200 STANDARD	PZA	0	1.00	0.00	1.00 \$ 5,663.00	\$ 5,663.00
EXX-137	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PILASTRA CORTA 0.17 m *1.50 m MODELO 4200 STANDARD	PZA	0	1.00	0.00	1.00 \$ 1,903.59	\$ 1,903.59
EXX-150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA TOMACORRIENTE EXTERIOR, SE INCLUYE: FIJACION, HERRAMIENTA, ELEVACIONES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	0	2.00	0.00	2.00 \$ 140.48	\$ 280.96
EXX-151	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMACORRIENTE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA PARA EXTERIOR, SE INCLUYE: FIJACION, HERRAMIENTA, ELEVACIONES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	0	1.00	0.00	1.00 \$ 296.29	\$ 296.29
EXX-152	COLOCACION DE PUERTA Y MARCO DE ENTRADA PRINCIPAL, SE INCLUYE: CORTE DE PUERTA EXISTENTE, COLOCACION DE MARCO EXISTENTE, REPARACION DE MARCO, COLOCACION DE CHAPA, BISAGRAS, COLOCACION DE VESTIDURAS, MANO DE OBRA, NIVELACION, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	0	1.00	0.00	1.00 \$ 9,146.77	\$ 9,146.77
EXX-153	COLOCACION DE PUERTA DE SERVICIO EXISTENTE, SE INCLUYE: FABRICACION Y COLOCACION DE MARCO Y VESTIDURAS, CORTE DE PUERTA, COLOCACION DE CHAPA CON LLAVE, COLOCACION DE BISAGRAS, TOPES, MANO DE OBRA, NIVELACION, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	0	1.00	0.00	1.00 \$ 4,024.15	\$ 4,024.15
EXX-154	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARAYO DE BAJO VOLTAJE 240V PARA BASE DE MEDIDOR, SE INCLUYE: FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	0	1.00	0.00	1.00 \$ 1,556.49	\$ 1,556.49
EXX-155	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA FS METALICA DE 1/2", SE INCLUYE: FIJACION, CONECTORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	0	4.00	0.00	4.00 \$ 190.72	\$ 762.88

POR EL CONTRATISTA

ING. CECILIO MARTINEZ SAEENZ
POR LA SUPERVISI

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIH- No. CONTRATO: CEDH 003/2020


CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGRALES AG, S.A. DE C.V.

ESTIMACIÓN No. 12 (CONVENIO MODIFICATORIO)
PERIODO: 26 DE MAYO AL 29 DE MAYO DEL 2021

No.	CONCEPTOS DESCRIPCION	PROYECTO		VOLÚMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR			VOL. ESTIMADO
EXX-156	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS CALIBRE 4 AWG. INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	ML	0	15.00	0.00	15.00 \$	115.57 \$	1,793.55
EXX-157	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS CALIBRE 6 AWG. INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	ML	0	8.00	0.00	8.00 \$	74.43 \$	595.44
EXX-158	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS CALIBRE 8 AWG. INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	ML	0	40.00	0.00	40.00 \$	94.75 \$	3,790.00
EXX-159	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 1 1/4" PARED GRUESA, SE INCLUYE: CODOS, NIPLES, MONITORES, MANO DE OBRA, COPIES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	ML	0	1.00	0.00	1.00 \$	334.44 \$	334.44
EXX-160	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOLDURAS DE DE MADERA DE TZALAM PARA CAMBIO DE PISO.	ML	0.00	7.20	0.00	7.20 \$	540.00 \$	3,888.00

POR EL CONTRATISTA



CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGRALES AG, S.A. DE C.V.

Pag 3 de 3

FOR LA SUPERVISIK
ING. CECILIO MARTINEZ SAE NZ



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS CHIHUAHUA

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

NO. DE ESTIMACION 12 (CONVENIO MODIFICATORIO)
PERIODO: 26 DE MAYO AL 29 DE MAYO
FECHA: 29 DE MAYO DEL 2021

CLAVE	CONCERTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN / AREA	NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
					LARGO	ANCHO	ALTO	
PLANTA BAJA								
			W.C. MUJERES	1.00				1.00
			W.C. HOMBRES	1.00				1.00
1.1.5.2	PANEL LATERAL 1.50 m * 1.50 m MODELO 4200 STANDARD	PZA						
								TOTAL
								2100

POR EL CONTRATISTA

ING. ALFREDO GONZÁLEZ IBARRA

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

ING. CÉCILIO MARTÍNEZ SAÉNZ