



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01184 Del 08/10/2021

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2021 12:08 p. m.
Página | 1

Concepto: 530 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 - REMODELACION MUROS INTERIORES AUDITORIO ZARCO 2427
Con. GP Folio: 160

Beneficiario: **CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO SA DE CV**

Folio / Cheque : SPEI
366380

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-170121-C0101-18-6223-2	Reconstruccion y remodelación por	\$84,519.41		GP Folio: 160
0002	8260-170121-C0101-18-6223-2	Reconstruccion y remodelación por		\$84,519.41	GP Folio: 160
0003	2113-001107	CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN	\$84,519.41		GP Folio: 160
0004	1134-001107	CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN		\$16,591.17	GP Folio: 160
0005	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$67,928.24	GP Folio: 160
Sumas iguales =>			<u>169,038.82</u>	<u>169,038.82</u>	



Viernes 8 de Octubre de 2021, 4:33 PM Centro de México

Otras cuentas		
	Cliente	73562443
	Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM
Por Aplicar = Su operación ha sido enviada al banco destino.		
Capturista	Usuario 07	PERLA I,RIVERA/O
Autorizadores	Usuario 07 Usuario 08	PERLA I,RIVERA/O NESTOR,ARMENDARIZ/LOYA
Cuentas	Cuenta retiro	
	COMISION ESTATAL DE DERECH - 934 / 3513213	
	Cuenta/CLABE Destino	
	BBVA BANCOMER - 012150001915222807	
Datos de la transferencia	Importe MXN	\$ 67,928.24
	Fecha valor	08/10/2021
	Fecha de aplicación	Mismo Día
	Número de referencia	530
	Concepto del pago	EST 1 CONTRATO CEDH OP 003 2021
	Número de Autorización	366380
	Autorización remota	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.



CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO SA DE CV

COS120125CA2
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
C. IGNACIO ZARAGOZA No. 2508, 31104, Chihuahua, Chihuahua, México
Tel. 6144217627

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CED920927MP5
USO CFDI: I01 - Construcciones
AVENIDA ZARCO, 2427, Zarco, 31020, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura 530

FOLIO FISCAL (UUID)
A1749489-2AE6-4564-A6B0-E27E1AF81E07
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000413073350
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000409427923
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2021-10-08T15:31:16
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
SVT110323827
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2021-10-08T14:20:22
LUGAR DE EXPEDICIÓN
31104

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48, ESTIMACION No. 1, \$ 58,558.83, \$ 58,558.83. Includes detailed description of construction work and tax information.

Summary table with 4 columns: IMPORTE CON LETRA, SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS, 24/100 MXN, SUBTOTAL \$ 58,558.83, TRaslado IVA TASA 0.160000 \$ 9,369.41, TOTAL \$ 67,928.24.



SELLO DIGITAL DEL CFDI
N0KCCpJRSXCSJgJrOZO0PoeAuDzG7dQvdiBjEB+F5D4K92U2eZwCiqfUUDJD8XR5QNJZCjXf6+eYyVRT1AO6YAXvz9fI67ftHN2ec+xyE7FC4eRwGIRvTXenhf1EIQ6
5lyAeofFQ7G0jGwnsPNIUbo304pGn3yJe6W23dCB3tC4ms9pl7mq8WjlqO1XYrQVB4TWodpaNObYrQXtGbrFxnqeELbd9+ZfKCeMZEurBECI5SwL90miHjgJUI3J1ULyJ
qqWRJzo174Tb81N2i/K05ynl7YAJSxULY0R9cJbnX8RiqeTaSizs+ImUJt00GJUQvEYrTPCoRr+09nhA==
SELLO DIGITAL DEL SAT
IYYjW0Jh5iIDOURliHe4qfNA1lyhBx5YAD7hqCLqGLbuuEjSP1Y5UnNh6R4f38CvPPmKBdCvE/DAEcSAYs8eBruk6imZj5Ys4sFKz72kVhNcf6ZUK22Y2Lx9QyvHxUPH
ag44KdCL9MAdcCDZrIuwsgZ2e3v3vfbg8dDR1U1hGmjWT3lAqHJHKjCqbZWcOopEsrdSGjXwk6g84ifq6fP4f3op6vjK+8LpmtsOmAOGXZ75mMPYJuaAFdNyN+9s6mgV
OWsk8R1/14Q0BUObE7g0kToCy8x10YBJ+9+IRF0H6SK5O94Qa6D5lftWThFqmavayqPZRSGch6GUGccG/3Bg==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
|1|1|A1749489-2AE6-4564-A6B0-E27E1AF81E07|2021-10-08T15:31:16|SVT110323827|N0KCCpJRSXCSJgJrOZO0PoeAuDzG7dQvdiBjEB+F5D4K92U2eZwCiqfUUDJD8XR5QNJZCjXf6+eYyVRT1AO6YAXvz9fI67ftHN2ec+xyE7FC4eRwGIRvTXenhf1EIQ65lyAeofFQ7G0jGwnsPNIUbo304pGn3yJe6W23dCB3tC4ms9pl7mq8WjlqO1XYrQVB4TWodpaNObYrQXtGbrFxnqeELbd9+ZfKCeMZEurBECI5SwL90miHjgJUI3J1ULyJqqWRJzo174Tb81N2i/K05ynl7YAJSxULY0R9cJbnX8RiqeTaSizs+ImUJt00GJUQvEYrTPCoRr+09nhA==|00001000000413073350|

ING. PEDRO NOE JAVALERA OLIVAS
AV. IGNACIO ZARAGOZA 2508, FRACC. FCO. I. MADERO C.P 31104, CHIHUAHUA, CHIH.

CHIHUAHUA, CHIH. 08 DE OCTUBRE DEL 2021

C.P RAFAEL VALENZUELA LICÓN
SUPERVISOR DE OBRA

ANEXO ESTIMACION No. 1 CON FACTURA CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA :
REMDELACION EN MUROS DEL AUDITORIO QUE SE ENCUENTRA EN EL INMUEBLE DE LA CEDH
UBICADO EN AV. FCO. ZARCO 2427 DE LA COLONIA ZARCO

DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERÍODO DE 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL 08 DE OCTUBRE
POR UN SALDO NETO FACTURADO C \$67,928.24 CON IVA INCLUIDO

ACOMPAÑADA DE LOS NÚMEROS GENERADORES, FOTOGRAFÍAS Y CROQUIS ASÍ COMO LA
DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN

ATENTAMENTE


CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.

RECIBE

C.P RAFAEL VALENZUELA LICÓN


EJEMPLO DE FACTURA

NOMBRE COMITÉ ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C. DOMICILIO AV.ZARCO 2436 CIUDAD CHIHUAHUA, CHIH.	F A C T U R A FECHA 08 DE OCTUBRE DEL 2021
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

CONCEPTO	PRECIO UNIT	CANTIDAD	IMPORTE
REMODELACION EN MUROS DEL AUDITORIO QUE SE ENCUENTRA EN EL INMUEBLE DE LA CEDH UBICADO EN AV. FCO. ZARCO 2427 DE LA COLONIA ZARCO			
ESTIMACION NUMERO 1			
SEGÚN CONTRATO NUM. CEDH 003/2021			
FIRMA DEL CONTRATISTA			
ALCANCE DE LA ESTIMACION			\$ 72,861.56
AMORTIZACION DEL ANTICIPO			\$ 14,302.72
SUMA		\$ -	
NETO A RECIBIR		\$ 67,928.24	

CON LETRA: (SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 24/100 M.N.)

SUBTOTAL
IVA
TOTAL

\$	58,558.83
\$	9,369.41
\$	67,928.24





RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: 0	CONTRATO No. CEDH 003/2021	CONTRATADOS INCLUYE CONVENIO
OBRA: REMODELACION EN MUROS DEL AUDITORIO QUE SE ENCUENTRA EN EL INMUEBLE DE LA CEDH UBICADO EN AV. FCO. ZARCO 2427 DE LA COLONIA ZARCO	ESTIMACIÓN No. 1	\$ 263,150.92 CON IVA
PERÍODO EJEC. 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL 08 DE OCTUBRE 2021		
MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIHUAHUA	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 84,519.41 CON IVA
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ -
RFC COS120125CA2	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 84,519.41 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 72,861.56	
<u>EXEDENTES</u>	\$ -	
<u>EXTRAORDINARIOS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		
	\$ 72,861.56	

--	--	--

DESCUENTOS	
SEC. FUN. PUB. DEL 0.5%	\$ 0.00
	\$ _____
SUMA DESCUENTOS	\$ 0.00
RESUMEN	
SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 72,861.56
AMORT ANTICIPO	\$ 14,302.72
SUB-TOTAL	\$ 58,558.83
I.V.A.	\$ 9,369.41
TOTAL	\$ 67,928.24
(CON LETRA)	
(SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 24/100 M.N.)	
DESCUENTOS	\$ 0.00
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 67,928.24

AUTORIZO	ELABORO
 <u>C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN</u> SUPERVISOR DE OBRA	 <u>CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.</u> CONTRATISTA
C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	

CHIHUAHUA, CHIH.,

08 DE OCTUBRE DEL 2021

RECIBIMOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO/SEC. COMS Y OBRAS PUBLICAS, LA CANTIDAD DE:
(SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 24/100 M.N.)

\$ 67,928.24

ESTIMACIÓN NUM. 1
0.00

CONTRATO No. CEDH 003/2021

POR LA CANTIDAD DE : \$ 263,150.92

COMO PAGO A LA
INCLUYE CONVENIO
POR TRABAJOS EN LA OBRA:

REMODELACION EN MUROS DEL AUDITORIO QUE SE ENCUENTRA EN EL INMUEBLE DE LA CEDH UBICADO EN AV. FCO. ZARCO 2427 DE LA COLONIA ZARCO

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 72,861.56

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 14,302.72

SUBTOTAL \$ 58,558.83

IVA \$ 9,369.41

TOTAL \$ 67,928.24

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO
SEC. FUN. PUB. DEL 0.5%

0.00

SUMA 0.00

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO (MONTOS CON IVA)

IMPORTE CONTRATADO
CONVENIO MODIFICATORIO
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
POR EJERCER

CONTRATO

\$ 263,150.92
\$ -
\$ -
\$ 84,519.41
\$ 84,519.41
\$ 178,631.51

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO (MONTOS CON IVA)

IMPORTE DE ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR
AMORT. EN ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL
POR AMORTIZAR

CONTRATO

\$ 51,647.23
\$ -
\$ 16,591.16
\$ 16,591.16
\$ 35,056.07

RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL

\$ -
\$ -
\$ -

R E C I B I M O S

CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.
COS120125CA2

OBRA: REMODELACION EN MUROS DEL AUDITORIO QUE SE ENCUENTRA EN EL INMUEBLE DE LA CEDH UBICADO EN AV. FCO. ZARCO 2427 MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIH No. CONTRATO: CEDH 003/2021 DE LA COLONIA ZARCO ESTIMACIÓN No. 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A. DE C.V. PERIODO: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL 08 DE OCTUBRE 2021


No.	CONCEPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	CUM. ANTERIO		

PRESUPUESTO REMODELACION OFICINAS CEDH

OBRA NORMAL

\$72,861.56

\$72,861.56									
1	Retiro de aplanados Inc. Acarreo de material producto de demolición para su posterior retiro.	m2	315.00	297.75	0.00	297.75	61.16	\$	18,210.39
2	Banqueta de concreto f'c=150 kg/cm2 de 10 cms. De espesor, reforzada con malla 6-6-10-10, acabado a vuelta de plana Incluye: trazo, nivelación, cimbra, descimbra, colado, curado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	4.50	4.50	0.00	4.50	481.12	\$	2,165.04
3	Retiro de escombro fuera de la obra Incluye carga con maquina y acarreo en camión hasta tiradero autorizado.	m3	14.00	8.00	0.00	8.00	334.61	\$	2,676.88
5	Aplanado a base de mortero cemento-arena de f'c=60 kg/cm2 de 2 cms. De espesor, en muro a plomo y regla acabado con plana.	m2	85.00	55.86	0.00	55.86	232.95	\$	13,013.15
6	Aplanado a base de mortero cemento-arena de f'c=60 kg/cm2 de 2 cms. De espesor, en muro a plomo y regla acabado con plana Inc. Tela galvanizada anclada con ficha y clavo.	m2	245.00	119.34	0.00	119.34	308.33	\$	36,796.10


Ing. Pedro Javalera
 POR EL CONTRATISTA



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CITYTUAHUA

REPORTE FOTOGRÁFICO

Retiro de aplanados Inc. Acarreo de material producto de demolición para su posterior retiro.

OBRA: Remodelación de los Muros Interiores del Auditorio

que se encuentra en el inmueble de la Comisión Estatal De Los Derechos Humanos en Chihuahua, Chin, en Ave. Zarco No. 2427, Colonia Zarco



LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 1

PERIODO:

FECHA: 0



POR EL CONTRATISTA

ING. PEDRO JOE JAVALERA OLIVAS

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON



COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

REPORTE FOTOGRÁFICO

Banqueta de concreto $f_c=150 \text{ kg/cm}^2$ de 10 cms. De espesor, reforzada con malla 6-6-10-10, acabado a vuelta de plana incluye: trazo, nivelación, cimbra, descimbra, colado, curado y todo lo necesario para su correcta ejecución.

OBRA: Remodelación de los Muros Interiores del Auditorio
que se encuentra en el Inmueble de la Comisión Estatal De Los Derechos

NO. DE ESTIMACION

PERIODO:

FECHA:

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA



POR EL CONTRATISTA

ING. PEDRO JOE JAVALERA OLIVAS

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON



REPORTE FOTOGRÁFICO

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

Retiro de escombros fuera de la obra incluye carga con maquina y acarreo en camión hasta tiradero autorizado.

OBRA: Remodelación de los Muros Interiores del Auditorio
que se encuentra en el Inmueble de la Comisión Estatal De Los Derechos

NO. DE ESTIMACION _____

PERIODO: _____

FECHA: _____

LOCALIDAD: CHIHUAHUA _____

MUNICIPIO: CHIHUAHUA _____

POR EL CONTRATISTA

ING. PEDRO JOE JAVALERA OLIVAS

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON



REPORTE FOTOGRÁFICO

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

Aplanado a base de mortero cemento-arena de $f'c=60 \text{ kg/cm}^2$ de 2 cms. De espesor, en muro a plomo y regla acabado con plana.

OBRA: Remodelación de los Muros Interiores del Auditorio

que se encuentra en el Inmueble de la Comisión Estatal De Los Derechos


LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION

PERIODO:

FECHA:



POR EL CONTRATISTA

ING. PEDRO JOE JAVALERA OLIVAS

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRAFICO

Aplanado a base de mortero cemento-arena de f'c=60 kg/cm2 de 2 cms. De espesor, en muro a plomo y regla acabado con plana Inc. Tela galvanizada enclada con ficha y clavo.

OBRA: Remodelacion de los Muros Interiores del Auditorio que se encuentra en el Inmueble de la Comision Estatal De Los Derechos


NO. DE ESTIMACION

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

PERIODO:

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

FECHA:



POR EL CONTRATISTA

ING. PEDRO JOE JAVALERA OLIVAS

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON