



Ucr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01240 Del 21/10/2021

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2021 09:41 a. m.
Página | 1

Concepto: F/536 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 - REMODELACION MUROS INTERIORES AUDITORIO ZARCO
2427 C. GP Folio: 166

Beneficiario: CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO SA DE CV

Folio / Cheque : SPEI
287713

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-170121-C0101-18-6223-2	Reconstruccion y remodelación por	\$85,982.59		GP Folio: 166
0002	8260-170121-C0101-18-6223-2	Reconstruccion y remodelación por		\$85,982.59	GP Folio: 166
0003	2113-001107	CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN	\$85,982.59		GP Folio: 166
0004	1134-001107	CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN		\$16,878.39	GP Folio: 166
0005	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$69,104.20	GP Folio: 166
Sumas iguales =>			<u>171,965.18</u>	<u>171,965.18</u>	

Jueves 21 de Octubre de 2021, 4:48 PM Centro de México

Otras cuentas		
Cliente	73562443	
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM	
Por Aplicar = Su operación ha sido enviada al banco destino.		
Capturista	Usuario 07	PERLA I,RIVERA/O
Autorizadores	Usuario 07 Usuario 08	PERLA I,RIVERA/O NESTOR,ARMENDARIZ/LOYA
Cuentas	Cuenta retiro	
	COMISION ESTATAL DE DERECH - 934 / 3513213	
	Cuenta/CLABE Destino	
	BBVA BANCOMER - 012150001915222807	
Datos de la transferencia	Importe MXN	\$ 69,104.20
	Fecha valor	21/10/2021
	Fecha de aplicación	Mismo Día
	Número de referencia	536
	Concepto del pago	EST 3 REMODELACION MUROS INT AUDITORIO
	Número de Autorización	287713
	Autorización remota	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.



CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO SA DE CV

COS120125CA2
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
C. IGNACIO ZARAGOZA No. 2508, 31104, Chihuahua, Chihuahua, México
Tel. 6144217027

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CED920927MP5
USO CFDI: I01 - Construcciones
AVENIDA ZARCO, 2427, Zarco, 31020, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura 536

FOLIO FISCAL (UUID)
A01CB4EC-00F0-4A94-A296-4A18213BCB3D
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000413073350
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000409427923
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2021-10-21T14:01:00
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
SVT110323827
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2021-10-21T12:43:23
LUGAR DE EXPEDICIÓN
31104

Table with columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48, ESTIMACION No. 3, \$ 59,572.59, \$ 59,572.59

CORRESPONDIENTE A:

TRABAJOS CONSISTENTES EN LA REMODELACIÓN DE LOS MUROS INTERIORES DEL AUDITORIO QUE SE ENCUENTRA EN EL INMUEBLE DE LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA, CHIH., EN AVENIDA ZARCO No. 2427, COLONIA ZARCO

SEGUN CONTRATO C.E.D.H OP 003/2021

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 74,122.92

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO \$ 14,550.33

NETO A RECIBIR \$ 69,104.20

Clave Prod. Serv. - 72101507 Servicio de mantenimiento de edificios

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 59,572.59 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 9,531.61

MONTE CON LETRA

SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUATRO PESOS, 20/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 59,572.59

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 9,531.61

TOTAL

\$ 69,104.20

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

03 - Transferencia electrónica de fondos

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

hsA/B0NhTmgwntnOFvmoCvoSVkls4xYV4DSgUOUeEQ7q8utXJe/h1o3JIKOP0whXJR9gfw21tgrGw+kPY1qyNWSKV7X8W7ctP5SZ/+9GgKQK0/hxy2V+YeO1Lyd/R2bZvpSChcuM3DugVtww4BvaJRrDI8fPkGSKOJDWmbuITapxX9SOEPqhYLOnv91d2qpltpk4yOisb+KitQ3JcZFsZiKnmEAWG2yxF34iU40wg39XGW5mjtAzQ2BIFYFPh/DixBXJhrBbi5FBmchWEW1mHWanNP5O+CkRai/2hO1WoQ4K8qNU9/RxcV4TDDuQc50NmopxOeoUhA6qS51Ymbw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

U2gsPtt+wiYepRGQmjJHoNHGYIZdSO3dhLyxdVTxukb8ysDI+GlsJIVoEEuNcqxaxAfeUxii0QS4NqDI6POh9JC2Rqd+SHGESUX7KcVvdvZ58x9V2U/8slhIUTbijaE8nuJPe0aXZxrd217UVaGItInUir8pdJP7CaTmiOIXWSqosBI/Wb9jcbnVx+udagVz2zW4PwkiMWzXO/lyxkntjMHE/H1Sj1L3+S6kOMTDkx4d6utFy8DAmCvish9hkG7a2/60VpiUXI125h3pSoq1IU61RT+j7U7WxPUqgYjaWxAAErsSVX0W1CwAseneyS9ZwqEbRfj8E7DQIV5Y3Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A01CB4EC-00F0-4A94-A296-4A18213BCB3D|2021-10-21T14:01:00|SVT110323827|hsA/B0NhTmgwntnOFvmoCvoSVkls4xYV4DSgUOUeEQ7q8utXJe/h1o3JIKOP0whXJR9gfw21tgrGw+kPY1qyNWSKV7X8W7ctP5SZ/+9GgKQK0/hxy2V+YeO1Lyd/R2bZvpSChcuM3DugVtww4BvaJRrDI8fPkGSKOJDWmbuITapxX9SOEPqhYLOnv91d2qpltpk4yOisb+KitQ3JcZFsZiKnmEAWG2yxF34iU40wg39XGW5mjtAzQ2BIFYFPh/DixBXJhrBbi5FBmchWEW1mHWanNP5O+CkRai/2hO1WoQ4K8qNU9/RxcV4TDDuQc50NmopxOeoUhA6qS51Ymbw==|00001000000413073350||



ING. PEDRO NOE JAVALERA OLIVAS
AV. IGNACIO ZARAGOZA 2508, FRACC. FCO. I. MADERO C.P 31104, CHIHUAHUA, CHIH.

CHIHUAHUA, CHIH. 22 DE OCTUBRE DEL 2021

C.P RAFAEL VALENZUELA LICÓN
SUPERVISOR DE OBRA

**ANEXO ESTIMACION No. 3 CON FACTURA CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA :
REMODELACION EN MUROS DEL AUDITORIO QUE SE ENCUENTRA EN EL INMUEBLE DE LA CEDH
UBICADO EN AV. FCO. ZARCO 2427 DE LA COLONIA ZARCO**

**DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERÍODO DE 16 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 22 DE OCTUBRE 2021
POR UN SALDO NETO FACTURADO E \$69,104.21 CON IVA INCLUIDO**

**ACOMPAÑADA DE LOS NÚMEROS GENERADORES, FOTOGRAFÍAS Y CROQUIS ASÍ COMO LA
DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN**

ATENTAMENTE


CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.

RECIBE

C.P RAFAEL VALENZUELA LICÓN

EJEMPLO DE FACTURA

NOMBRE COMITÉ ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C. DOMICILIO AV.ZARCO 2436 CIUDAD CHIHUAHUA, CHIH.	F A C T U R A FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2021
---	--

CONCEPTO	PRECIO UNIT	CANTIDAD	IMPORTE
REMODELACION EN MUROS DEL AUDITORIO QUE SE ENCUENTRA EN EL INMUEBLE DE LA CEDH UBICADO EN AV. FCO. ZARCO 2427 DE LA COLONIA ZARCO			
ESTIMACION NUMERO 3			
SEGÚN CONTRATO NUM. CEDH 003/2021			
FIRMA DEL CONTRATISTA			
ALCANCE DE LA ESTIMACION			\$ 74,122.92
AMORTIZACION DEL ANTICIPO			\$ 14,550.33
SUMA		\$ -	
		\$ -	
NETO A RECIBIR		\$ 69,104.21	

CON LETRA: (SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUATRO PESOS 21/100 M.N.)

SUBTOTAL
IVA
TOTAL

\$	59,572.59
\$	9,531.62
\$	69,104.21





RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: 0	CONTRATO No. CEDH 003/2021	CONTRATADOS INCLUYE CONVENIO
OBRA: REMODELACION EN MUROS DEL AUDITORIO QUE SE ENCUENTRA EN EL INMUEBLE DE LA CEDH UBICADO EN AV. FCO. ZARCO 2427 DE LA COLONIA ZARCO	ESTIMACIÓN No. 3	\$ 263,150.92 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 16 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 22 DE OCTUBRE 2021	
MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIHUAHUA	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 85,982.59 CON IVA
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 113,138.18 CON IVA
RFC COS120125CA2	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 217,222.88 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 74,122.92	
<u>EXEDENTES</u>	\$ -	
<u>EXTRAORDINARIOS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 74,122.92	

--	--	--

DESCUENTOS	
SEC. FUN. PUB. DEL 0.5%	\$ 0.00
	\$ _____
SUMA DESCUENTOS	\$ 0.00
RESUMEN	
SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 74,122.92
AMORT ANTICIPO	\$ 14,550.33
SUB-TOTAL	\$ 59,572.59
I.V.A.	\$ 9,531.62
TOTAL	\$ 69,104.21
(CON LETRA)	
(SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUATRO PESOS 21/100 M.N.)	
DESCUENTOS	\$ 0.00
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 69,104.21

AUTORIZO	ELABORO
 C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN SUPERVISOR DE OBRA	 CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A. DE C.V. CONTRATISTA
C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	

CHIHUAHUA, CHIH.,

22 DE OCTUBRE DEL 2021

RECIBIMOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO/SEC. COMS Y OBRAS PUBLICAS, LA CANTIDAD DE:
(SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUATRO PESOS 21/100 M.N.)

\$ 69,104.21
COMO PAGO A LA
INCLUYE CONVENIO
POR TRABAJOS EN LA OBRA:

ESTIMACION NUM. 3
0.00

CONTRATO No. CEDH 003/2021

POR LA CANTIDAD DE : \$ 263,150.92

REMODELACION EN MUROS DEL AUDITORIO QUE SE ENCUENTRA EN EL INMUEBLE DE LA CEDH UBICADO EN AV. FCO. ZARCO 2427 DE LA COLONIA ZARCO

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 74,122.92

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 14,550.33

SUBTOTAL \$ 59,572.59

IVA \$ 9,531.62

TOTAL \$ 69,104.21

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO
SEC. FUN. PUB. DEL 0.5%

0.00

SUMA 0.00

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO (MONTOS CON IVA)

IMPORTE CONTRATADO
CONVENIO MODIFICATORIO
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
POR EJERCER

CONTRATO

\$ 263,150.92
\$ -
\$ 131,240.29
\$ 85,982.59
\$ 217,222.88
\$ 45,928.04

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO (MONTOS CON IVA)

IMPORTE DE ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR
AMORT. EN ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL
POR AMORTIZAR

CONTRATO

\$ 51,647.23
\$ 25,762.46
\$ 16,878.38
\$ 42,640.84
\$ 9,006.39

RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL

\$ -
\$ -
\$ -

R E C I B I M O S

CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.
COS120125CA2

OBRA: REMODELACION EN MUROS LACAJATORIO QUE SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIHU No. CONTRATO: CEDH 003/2021
INMUEBLE DE LA CEDH UBICADO EN AV. FCO. ZARCO 2427 DE LA
COLONIA ZARCO ESTIMACIÓN No. 3

CONTRATIST: CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.

PERÍODO: 16 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 22 DE OCTUBRE 2021

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS	
No.	IMPORTE
DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	


NORMALES

74,122.92

EXCEDENTES


0.00

SUBTOTAL	74,122.92
I.V.A.	11,859.67
TOTAL	85,982.59


POR EL CONTRATISTA

ING. PEDRO NOE JAVALERA OLIVAS

POR LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



C.P. RAFAEL VALENZUELA LICOI

OBRA: REMODELACION EN MUROS DEL AUDITORIO QUE SE ENCUENTRA EN EL INMUEBLE DE LA CEDH UBICADO EN AV. FCO. ZARCO 2427 MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIH. No. CONTRATO: CEDH 003/2021
 DE LA COLONIA ZARCO ESTIMACIÓN No. 3

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A. DE C.V. PERIODO: 16 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 22 DE OCTUBRE 2021

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	CUM. ANTERIO VOL. ESTIMADO		

PRESUPUESTO REMODELACION OFICINAS CEDH

OBRA NORMAL

\$74,122.92

\$74,122.92									
2	Banqueta de concreto f'c=150 kg/cm2 de 10 cms. De espesor, m2 reforzada con malla 6-6-10-10, acabado a vuelta de plana incluye: trazo, nivelación, cimbra, descimbrá, coledo, curado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	15.00	15.00	4.50	10.50	481.12	\$	5,051.76
3	Retiro de escombros fuera de la obra Incluye carga con maquina y m3 acarreo en camión hasta tiradero autorizado.	m3	18.00	18.00	13.00	5.00	334.61	\$	1,673.05
5	Aplanado a base de mortero cemento-arena de f'c=60 kg/cm2 de 2 m2	m2	85.00	85.00	78.06	6.94	232.96	\$	1,616.74
6	cms. De espesor, en muro a plomo y regla acabado con plana.	m2	245.00	245.00	216.77	28.23	308.33	\$	8,704.16
7	Aplanado a base de mortero cemento-arena de f'c=60 kg/cm2 de 2 m2	m2	352.00	175.20	0.00	175.20	76.05	\$	13,323.96
8	cms. De espesor, en muro a plomo y regla acabado con plana Inc. Tela gallinera anclada con ficha y clavo.	m2	11.00	11.00	0.00	11.00	735.35	\$	8,088.85
9	Suministro y aplicación de pintura virilica mate marca osel calidad plata color white cw051w en muros.	m2	38.60	38.60	0.00	38.60	104.13	\$	4,019.42
10	Reubicación de línea de drenaje incluye retiro de línea , demolición de muro para cruce del mismo, corte en piso de concreto, excavación, tendido de tubería de pvc sanitario, relleno y reposición de concreto.	ml	42.00	21.00	0.00	21.00	338.62	\$	7,111.02
11	Retiro de teja de barro en portico Incluye acarreo a un punto en obra para su posterior retiro	m2	38.60	19.30	0.00	19.30	708.16	\$	13,667.49
13	Suministro y colocación de polin 4ep14 Inc. Soldadura y lo necesario para su fijación.	ml	12.00	12.00	0.00	12.00	905.54	\$	10,866.48
	Suministro y colocación de galvateja color rojo cal. 26 Inc. Pija para armina y todo lo necesario para su correcta instalación	m2							
	Falso plafón a base de hoja de durock de 1/2" en antepecho de forma irregular de puertas de acceso a auditorio Incluye bastidores, tornillería, sellado de juntas y lo necesario para su correcta colocación.	m2							

POR EL CONTRATISTA
 ING. PEDRO NOEL JAVALERA OLIVAS



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

REPORTE FOTOGRÁFICO

Banqueta de concreto f'c=150 kg/cm2 de 10 cms. De espesor, reforzada con malla 6-6-10-10, acabado a vaciata de plana incluye: trazo, nivelación, cimbrera, descimbrar, colado, curado y todo lo necesario para su correcta ejecución.

OBRA: Remodelación de los Muros Interiores del Auditorio que se encuentra en el Inmueble de la Comisión Estatal De Los Derechos

NO. DE ESTIMACION

PERIODO: 16 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 22 DE OCTUBRE 2021

FECHA:

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA



POR EL CONTRATISTA

ING. PEDRO JOE JAVALERA OLIVAS

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON



REPORTE FOTOGRÁFICO

Aplanado a base de mortero cemento-arena de f'c=60 kg/cm2 de 2 cms. De espesor, en muro a plomo y regla acabado con plana.

OBRA: Remodelación de los Muros Interiores del Auditorio que se encuentra en el Inmueble de la Comisión Estatal De Los Derechos

LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION

PERIODO: 16 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 22 DE OCTUBRE 2021

FECHA:



POR EL CONTRATISTA

ING. PEDRO JOE JAVALERA OLIVAS

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON



REPORTE FOTOGRAFICO



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS CHIHUAHUA

Aplanado a base de mortero cemento-arena de f'c=60 kg/cm2 de 2 cms. De espesor, en muro a plomo y regla acabado con plana inc. Teta gallinera anclada con ficha y clavo.

OBRA: Remodelacion de los Muros Interiores del Auditorio que se encuentra en el Inmueble de la Comisión Estatal De Los Derechos

LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION
PERIODO: 16 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 22 DE OCTUBRE 2021
FECHA:



POR EL CONTRATISTA

ING. PEDRO JOE JAVALERA OLIVAS

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON



REPORTE FOTOGRÁFICO

Suministro y aplicación de pintura vinílica mate marca osel calidad plata color white cw051w en muros.

OBRA: Remodelación de los Muros Interiores del Auditorio

que se encuentra en el Inmueble de la Comisión Estatal De Los Derechos

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION

PERIODO: 16 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 22 DE OCTUBRE 2021

FECHA:



POR EL CONTRATISTA

ING. PEDRO JOE JAVALERA OLIVAS

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON



REPORTE FOTOGRÁFICO

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

Reubicación de línea de drenaje incluye retiro de línea , demolición de muro para cruce del mismo, corte en piso de concreto, excavación, tendido de tubería de pvc sanitario, relleno y reposición de concreto.

OBRA: Remodelación de los Muros Interiores del Auditorio que se encuentra en el Inmueble de la Comisión Estatal De Los Derechos



LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION

PERIODO: 16 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 22 DE OCTUBRE 2021

FECHA:



POR EL CONTRATISTA

ING. PEDRO JOE JAVALERA OLIVAS

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON



GOBIERNO ESTADAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRAFICO

Retiro de teja de barro en portico incluye acarreo a un punto en obra para su posterior retiro

OBRA: Remodelacion de los Muros Interiores del Auditorio

que se encuentra en el Inmueble de la Comision Estatal De Los Derechos

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION

PERIODO: 16 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 22 DE OCTUBRE 2021

FECHA:



POR EL CONTRATISTA

ING. PEDRO JOE JAVALERA OLIVAS

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON



REPORTE FOTOGRÁFICO

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS CHIHUAHUA

Suministro y colocación de polin 4ep24 inc. Soldadura y lo necesario para su fijación.

OBRA: Remodelación de los Muros Interiores del Auditorio que se encuentra en el Inmueble de la Comisión Estatal De Los Derechos


LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION

PERIODO: 16 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 22 DE OCTUBRE 2021

FECHA:



POR EL CONTRATISTA

ING. PEDRO JOE JAVALERA OLIVAS

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON



REPORTE FOTOGRÁFICO


Suministro y colocación de galvateja color rojo cat. 26 Inc. Pija para lamina y todo lo necesario para su correcta instalación

OBRA: Remodelación de los Muros Interiores del Auditorio
que se encuentra en el Inmueble de la Comisión Estatal De Los Derechos

LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION

PERIODO: 16 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 22 DE OCTUBRE 2021
FECHA:



POR EL CONTRATISTA

ING. PEDRO JOE JAVALERA OLIVAS

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON



REPORTE FOTOGRÁFICO

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

Falso plafón a base de hoja de durack de 1/2" en antepecho de forma irregular de puertas de acceso a auditorio incluye bastidores, tornillería, sellado de juntas y lo necesario para su correcta colocación.

OBRA: Remodelación de los Muros Interiores del Auditorio
que se encuentra en el Inmueble de la Comisión Estatal De Los Derechos


LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION

PERIODO: 16 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 22 DE OCTUBRE 2021

FECHA:



POR EL CONTRATISTA

ING. PEDRO JOE JAVALERA OLIVAS

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON