



Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01329 Del 12/11/2021

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2021
10:25 a. m.
Página | 1

Concepto: F/543 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 - REMODELACION MUROS INTERIORES AUDITORIO ZARCO
2427 C. GP Folio: 175

Beneficiario: CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO SA DE CV

Folio / Cheque : SPEI
465397

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-170121-C0101-18-6223-2	Reconstruccion y remodelación por	\$69,107.28		GP Folio: 175
0002	8260-170121-C0101-18-6223-2	Reconstruccion y remodelación por		\$69,107.28	GP Folio: 175
0003	2113-001107	CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN	\$69,107.28		GP Folio: 175
0004	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$69,107.21	GP Folio: 175
0005	5599-0001	AJUSTES POR REDONDEO		\$0.07	GP Folio: 175
Sumas iguales =>			<u>138,214.56</u>	<u>138,214.56</u>	

Viernes 12 de Noviembre de 2021, 3:38 PM Centro de México

Otras cuentas		
Cliente	73562443	
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM	
Por Aplicar = Su operación ha sido enviada al banco destino.		
Capturista	Usuario 07	PERLA I,RIVERA/O
Autorizadores	Usuario 07	PERLA I,RIVERA/O
	Usuario 08	NESTOR,ARMENDARIZ/LOYA
Cuentas	Cuenta retiro	
	COMISION ESTATAL DE DERECH - 934 / 3513213	
	Cuenta/CLABE Destino	
	BBVA BANCOMER - 012150001915222807	
Datos de la transferencia	Importe MXN	\$ 69,107.21
	Fecha valor	12/11/2021
	Fecha de aplicación	Mismo Día
	Número de referencia	543
	Concepto del pago	EST 5 REMODELAC MUROS INT AUDITORIO
	Número de Autorización	465397
	Autorización remota	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.



CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO SA DE CV

COS120125CA2
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
C. IGNACIO ZARAGOZA No. 2508, 31104, Chihuahua, Chihuahua, México
Tel. 6144217627

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CED920927MP5
USO CFDI: 101 - Construcciones
AVENIDA ZARCO, 2427, Zarco, 31020, Chihuahua, Chihuahua, México

TR 1015

Factura 543

FOLIO FISCAL (UJID)
39A7E0DB-5557-4EBC-AB12-835E2EADC35D
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000413073350
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000409427923
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2021-11-12T12:04:44
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
SVT110323827
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2021-11-12T10:49:44
LUGAR DE EXPEDICIÓN
31104

Table with columns: Cantidad, Unidad, Descripción, CONCEPTOS, Precio Unitario, Importe. Includes details for ESTIMACION No. 5 and various tax calculations.

IMPORTE CON LETRA

SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SIETE PESOS, 21/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
03 - Transferencia electrónica de fondos
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 59,575.18
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 9,532.03
TOTAL \$ 69,107.21

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Wcx61+L0S3BMLSzJaJ+sU8jXH66uLe5CqomVCjTf56wVl6Xxs922U7PGx2ihJSVptY5iWmY2+Kxn0/afep7smQ9lQSy14gmku/mGaMmywRjHd9iW9k2JAY8RHTPA+8gX85b6Pzp3CxiQeNUUyUxN3EhZnqR3Z7590VkuYdhY7bxcOUyp3UQ+nTYFYMAcUQfcw3BygW0aRpAl+yCWVJUTDB4fFwSugw31d7mnP7VTCoXhr2zxcO8lyThyc8gt+HXbcUoCqO2jaZFogFeXzWaLyoooRjNDIZh/6N4TElcGvQTO/uNjH6zyCkC1kF8My7YT5HnIBHaWrZ5V0nGX28Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

SRZdTjKHLjQgUsKlGOFXUcUGi4uYrGPVEuJSU6/1hxc3x0JAXeKlvTDz/bTTdHjU/TT4YQd7BJ11RTU8EZkeUeHUwF8a0/qnaGwAcnI8AEJvPA2R+8HIT6JTJJob5uMBe2kPQG+IrepjFZwkK6cvWbw7VdOOSSNBinkHazyHVMVNmclOlgdQEEuRttSqvATasD6dBJZrAKRWEWAJxmHnWtU4d2EMkbtVFVYzXaW0F7NMyYbcAN655ZNIU14CwkOezl1CFASYIKOBv0+k9w7rV4Sv2Fiy75JD62wUzIj9r9z/zjQXib8VmYWNsaGkgJzvf7xgS9Hmg9Ag3A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|39A7E0DB-5557-4EBC-AB12-835E2EADC35D|2021-11-12T12:04:44|SVT110323827|Wcx61+L0S3BMLSzJaJ+sU8jXH66uLe5CqomVCjTf56wVl6Xxs922U7PGx2ihJSVptY5iWmY2+Kxn0/afep7smQ9lQSy14gmku/mGaMmywRjHd9iW9k2JAY8RHTPA+8gX85b6Pzp3CxiQeNUUyUxN3EhZnqR3Z7590VkuYdhY7bxcOUyp3UQ+nTYFYMAcUQfcw3BygW0aRpAl+yCWVJUTDB4fFwSugw31d7mnP7VTCoXhr2zxcO8lyThyc8gt+HXbcUoCqO2jaZFogFeXzWaLyoooRjNDIZh/6N4TElcGvQTO/uNjH6zyCkC1kF8My7YT5HnIBHaWrZ5V0nGX28Q==|00001000000413073350||



ING. PEDRO NOE JAVALERA OLIVAS
AV. IGNACIO ZARAGOZA 2508, FRACC. FCO. I. MADERO C.P 31104, CHIHUAHUA, CHIH.

CHIHUAHUA, CHIH. 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021

C.P RAFAEL VALENZUELA LICÓN
SUPERVISOR DE OBRA

ANEXO ESTIMACION No. 5 CON FACTURA CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA :
REMODELACION EN MUROS DEL AUDITORIO QUE SE ENCUENTRA EN EL INMUEBLE DE LA CEDH
UBICADO EN AV. FCO. ZARCO 2427 DE LA COLONIA ZARCO

DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERÍODO DE 27 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 06 DE NOVIEMBRE
POR UN SALDO NETO FACTURADO E \$69,107.21 CON IVA INCLUIDO

ACOMPAÑADA DE LOS NÚMEROS GENERADORES, FOTOGRAFÍAS Y CROQUIS ASÍ COMO LA
DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN

ATENTAMENTE


CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.

RECIBE


C.P RAFAEL VALENZUELA LICÓN

EJEMPLO DE FACTURA

NOMBRE COMITÉ ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C. DOMICILIO AV.ZARCO 2436 CIUDAD CHIHUAHUA, CHIH.	F A C T U R A FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021
---	--

CONCEPTO	PRECIO UNIT	CANTIDAD	IMPORTE
REMODELACION EN MUROS DEL AUDITORIO QUE SE ENCUENTRA EN EL INMUEBLE DE LA CEDH UBICADO EN AV. FCO. ZARCO 2427 DE LA COLONIA ZARCO			
ESTIMACION NUMERO 5			
SEGÚN CONTRATO NUM. CEDH 003/2021			
FIRMA DEL CONTRATISTA			
ALCANCE DE LA ESTIMACION			\$ 59,575.18
AMORTIZACION DEL ANTICIPO			\$ -
SUMA		\$ -	
NETO A RECIBIR		\$ 69,107.21	

CON LETRA: (SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SIETE PESOS 21/100 M.N.)	SUBTOTAL IVA TOTAL	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">\$</td> <td style="padding: 2px;">59,575.18</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">\$</td> <td style="padding: 2px;">9,532.03</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">\$</td> <td style="padding: 2px;">69,107.21</td> </tr> </table>	\$	59,575.18	\$	9,532.03	\$	69,107.21
\$	59,575.18							
\$	9,532.03							
\$	69,107.21							



COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA



RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: 0	CONTRATO No. CEDH 003/2021	CONTRATADOS INCLUYE CONVENIO
OBRA: REMODELACION EN MUROS DEL AUDITORIO QUE SE ENCUENTRA EN EL INMUEBLE DE LA CEDH UBICADO EN AV. FCO. ZARCO 2427 DE LA COLONIA ZARCO	ESTIMACIÓN No. 5	\$ 362,938.46 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 27 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 06 DE NOVIEMBRE 2021	
MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIHUAHUA	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 69,107.21 CON IVA
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 226,854.24 CON IVA
RFC COS120125CA2	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 332,258.13 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 59,575.18	
<u>EXEDENTES</u>	\$ -	
<u>EXTRAORDINARIOS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 59,575.18	

--	--

DESCUENTOS		
SEC. FUN. PUB. DEL 0.5%	\$	0.00
	\$	
SUMA DESCUENTOS	\$	0.00
RESUMEN		
UMA ESTA ESTIMACION	\$	59,575.18
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	59,575.18
I.V.A.	\$	9,532.03
TOTAL	\$	69,107.21
(CON LETRA)		
(SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SIETE PESOS 21/100 M.N.)		
DESCUENTOS \$ 0.00		
SALDO NETO A RECIBIR	\$	69,107.21

AUTORIZO	ELABORO
	
<u>C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN</u>	<u>CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.</u>
SUPERVISOR DE OBRA	CONTRATISTA
C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	

CHIHUAHUA, CHIH.,

08 DE NOVIEMBRE DEL 2021

RECIBIMOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO/SEC. COMS Y OBRAS PUBLICAS, LA CANTIDAD DE:
(SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SIETE PESOS 21/100 M.N.)

\$ 69,107.21

ESTIMACIÓN NUM. 5
0.00

CONTRATO No. CEDH 003/2021

POR LA CANTIDAD DE : \$ 362,938.46

COMO PAGO A LA
INCLUYE CONVENIO
POR TRABAJOS EN LA OBRA:

REMODELACION EN MUROS DEL AUDITORIO QUE SE ENCUENTRA EN EL INMUEBLE DE LA CEDH UBICADO EN AV. FCO. ZARCO 2427 DE LA COLONIA ZARCO

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 59,575.18

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

SUBTOTAL \$ 59,575.18

IVA \$ 9,532.03

TOTAL \$ 69,107.21

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO
SEC. FUN. PUB. DEL 0.5%

0.00

SUMA 0.00

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO (MONTOS CON IVA)

IMPORTE CONTRATADO
CONVENIO MODIFICATORIO
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
POR EJERCER

CONTRATO

\$ 362,938.46
\$ -
\$ 263,150.92
\$ 69,107.21
\$ 332,258.13
\$ 30,680.33

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO (MONTOS CON IVA)

IMPORTE DE ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR
AMORT. EN ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL
POR AMORTIZAR

CONTRATO

\$ 51,647.23
\$ 51,647.23
\$ -
\$ 51,647.23
\$ 0.00

RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL

\$ -
\$ -
\$ -

R E C I B I M O S

CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.
COS120125CA2

OBRA: REMODELACION EN MUROS Y REFORZAMIENTO DE LA CIMENTACION DEL EDIFICATORIO QUE SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CHIQUILANZA CHIQUILA CHIQUILA No. CONTRATO: CEDH 003/2021
 INMUEBLE DE LA CEDH UBICADO EN AV. FCO. ZARCO 2427 DE LA COLONIA ZARCO ESTIMACION No. 5


CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A. DE C.V. PERIODO: 27 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 06 DE NOVIEMBRE 2021


RESUMEN DE LA ESTIMACION POR PARTIDAS	
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS
IMPORTE	

NORMALES 59,575.18

EXCEDENTES 0.00

SUBTOTAL	59,575.18
I.V.A.	9,532.03
TOTAL	69,107.21


 POR EL CONTRATISTA
 ING. PEDRO NOE JAVALERA OLIVAS

POR LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

 C.P. RAFAEL VALENZUELA LICOI

OBRA: REMODELACION EN MUROS DEL AUDITORIO QUE SE ENCUENTRA EN EL INMUEBLE DE LA CEBH UBICADO EN AV. FCO. ZARCO 2427 DE LA COLONIA ZARCO

MUNICIPIO: CHIHUAHUA, CHIH No. CONTRATO: CEBH 003/2021

ESTIMACION No. 5

PERIODO: 27 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 06 DE NOVIEMBRE 2021

CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.

CONTRATISTA:

CONCEPTOS	PROYECTO	VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN	CUMPLIMIENTO VOL. ESTIMADO	

OBRA NORMAL

\$59,575.18

\$59,575.18

2	Banqueta de concreto f'c=150 kg/cm2 de 10 cms. De espesor, m2 reforzada con malla 6-6-10-10, acabado a vuelta de plana incluye: trazo, nivelación, cimbra, descimbra, colado, curado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	19.50	15.00	4.50	481.12	\$	2,165.04
3	Retiro de escombros fuera de la obra incluye carga con maquina y m3 acarreo en camión hasta tiradero autorizado.	25.00	18.00	7.00	334.61	\$	2,347.27
4	Muro de block de 15 cms.de espesor asentado con cemento-arena de m2 f'c=60 kg/cm2	6.60	4.00	2.60	416.76	\$	1,083.58
6	Aplanado a base de mortero cemento-arena de f'c=60 kg/cm2 de 2 m2 cms. De espesor, en muro a plomo y regla acabado con plana Inc. Tela gallinera anclada con ficha y clavos.	264.00	245.00	16.00	308.33	\$	4,933.28
7	Suministro y aplicación de pintura vinilica mate marca osel calidad m2	570.00	352.00	218.00	76.05	\$	15,578.90
15	plata color white ewo51w en muros y plafon portico.	1.00	0.00	1.00	2,841.91	\$	2,841.91
16	Arreglo de porton electrico existente, escalera marina de edificio lote existente y soldado de solera en pta principal de edificio nuevo para cerradura electrica incluye soldado de piezas, soleras angulo, pintura, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento	17.00	0.00	17.00	90.88	\$	1,544.96
17	Demolicion de muro de jardineras en interior de auditorio inc. Acarreo ml mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion.	66.00	0.00	66.00	35.21	\$	2,389.86
18	Afina y compactacion de area de arbol y jardineras interiores, incluye m2	26.28	0.00	26.28	269.59	\$	7,084.83
19	Sobrefirme de concreto f'c=150 kg/cm2 de 5 cms. De espesor, acabado m2 a vuelta de plana para recibir porcelanato en auditorio y muro de block en posa de arbol inc. materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta colocacion.	2.24	0.00	2.24	1,065.41	\$	2,386.52
20	Suministro y colocacion de piedra de corte laminada en muro de posa de m2	40.00	0.00	40.00	76.05	\$	3,042.00
22	Plto de concreto f'c=200 kg/cm2 de 10 cms de espesor esta mpede con m2 color incluye materiales, mano de obra , herramientas, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	12.00	0.00	12.00	827.29	\$	9,927.48
23	Reparacion de plafon dañado en cuarto de auditorio a base de hoja de lote triplay de 1/2" y poln de madera de 2"x4", incluye pintura, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento.	1.00	0.00	1.00	3,254.56	\$	3,254.56

FOR EL CONTRATISTA
ING. PEDRO NOE JAVALEBRA OLIVAS



REPORTE FOTOGRÁFICO

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS CHIHUAHUA

Banqueta de concreto f'c=150 kg/cm2 de 10 cms. De espesor, reforzada con malla 6-6-10-10, acabado a vuelta de plana incluye: trazo, nivelación, cimbra, descimbra, colado, curado y todo lo necesario para su correcta ejecución.

OBRA: Remodelacion de los Muros Interiores del Auditorio que se encuentra en el Inmueble de la Comisión Estatal De Los Derechos

NO. DE ESTIMACION

PERIODO: 27 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 06 DE NOVIEMBRE 2021

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

FECHA: 08-nov-21

MUNICIPIO: CHIHUAHUA



POR EL CONTRATISTA

ING. PEDRO JOE JAVALERA OLIVAS

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON



REPORTE FOTOGRÁFICO

Retiro de escombros fuera de la obra incluye carga con maquina y acarreo en camión hasta tiradero autorizado.

OBRA: Remodelacion de los Muros Interiores del Auditorio que se encuentra en el Inmueble de la Comisión Estatal De Los Derechos

NO. DE ESTIMACION

PERIODO: 27 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 06 DE NOVIEMBRE 2021
FECHA: 08-nov-21

LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA



POR EL CONTRATISTA

ING. PEDRO JOE JAYALERA OLIVAS

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON



REPORTE FOTOGRÁFICO

Muro de block de 15 cms.de espesor asentado con cemento-arena de $f'c=60$ kg/cm²

OBRA: Remodelacion de los Muros Interiores del Auditorio
que se encuentra en el Inmueble de la Comisión Estatal De Los Derechos

LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION

PERIODO: 27 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 06 DE NOVIEMBRE 2021
FECHA: 08-nov-21



POR EL CONTRATISTA

ING. PEDRO JOE JAVALERA OLIVAS

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON



REPORTE FOTOGRÁFICO

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS CHIHUAHUA

Aplanado a base de mortero cemento-arena de f'c=60 kg/cm2 de 2 cms. De espesor, en muro a plomo y regla acabado con plana Inc. Tela gallinera anclada con ficha y clavo.

OBRA: Remodelacion de los Muros Interiores del Auditorio que se encuentra en el inmueble de la Comisión Estatal De Los Derechos


NO. DE ESTIMACION

PERIODO: 27 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 06 DE NOVIEMBRE 2021

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

FECHA: 08-nov-21

MUNICIPIO: CHIHUAHUA



POR EL CONTRATISTA

ING. PEDRO JOE JAVALERA OLIVAS

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON



REPORTE FOTOGRÁFICO



Samistiro y aplicacion de pintura vivifica mate marca esel calidad plata color white cw051w en muros y plafon portico.

OBRA: Remodelacion de los Muros Interiores del Auditorio que se encuentra en el Inmueble de la Comisión Estatal De Los Derechos

LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION

PERIODO: 27 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 06 DE NOVIEMBRE 2021
FECHA: 08-nov-21



POR EL CONTRATISTA

ING. PEDRO JOE JAVALERA OLIVAS

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON



REPORTE FOTOGRÁFICO

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS CHIHUAHUA




Arreglo de porton electrico existente, escalera marina de edificio existente y soldado de solera en pia principal de edificio nuevo para cerradura electrica incluye soldado de piezas, soleras angulo, pintura, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento

OBRA: Remodelacion de los Muros Interiores del Auditorio que se encuentra en el Inmueble de la Comisión Estatal De Los Derechos

LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION

PERIODO: 27 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 06 DE NOVIEMBRE 2021
FECHA: 08-nov-21



POR EL CONTRATISTA

ING. PEDRO JOE JAVALERA OLIVAS

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON



REPORTE FOTOGRAFICO

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS CHIHUAHUA

Demolicion de muro de jardineras en interior de auditorio Inc. Acarreo de material a un punto en obra para su posterior retiro.

OBRA: Remodelacion de los Muros Interiores del Auditorio

que se encuentra en el inmueble de la Comisión Estatal de Los Derechos

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION

PERIODO: 27 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 06 DE NOVIEMBRE 2021

FECHA: 08-nov-21



POR EL CONTRATISTA

ING. PEDRO JOSE JAVALERA OLIVAS

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON



REPORTE FOTOGRAFICO

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
SECRETARIA

Afinc y compactacion de area de arbol y jardineras interiores, incluye mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion.

OBRA: Remodelacion de los Muros Interiores del Auditorio

que se encuentra en el Inmueble de la Comisión Estatal De Los Derechos



LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION

PERIODO: 27 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 06 DE NOVIEMBRE 2021

FECHA: 08-nov-21



POR EL CONTRATISTA

ING. PEDRO JOE JAVALERA OLIVAS

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON



REPORTE FOTOGRÁFICO

Sobrellime de concreto $f'c=150$ kg/cm² de 5 cms. De espesor, acabado a vaciata de plana para recibir porcelanato en auditorio y muro de block en posa de arbol Inc, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta colocación.

OBRA: Remodelación de los Muros Interiores del Auditorio que se encuentra en el Inmueble de la Comisión Estatal De Los Derechos

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION

PERIODO: 27 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 06 DE NOVIEMBRE 2021

FECHA: 08-nov-21



POR EL CONTRATISTA

ING. PEDRO JOSE JAVALERA OLIVAS

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON



REPORTE FOTOGRÁFICO


Suministro y colocación de piedra de corte laminada en muro de pesa de arbol, color chocolate similar a recubrimiento de jardinera existente, junteada con mortero cem-arena 1:4

OBRA: Remodelacion de los Muros Interiores del Auditorio que se encuentra en el Inmueble de la Comisión Estatal De Los Derechos

LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION

PERIODO: 27 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 06 DE NOVIEMBRE 2021
FECHA: 08-nov-21



POR EL CONTRATISTA

ING. PEDRO JOE JAVALERA OLIVAS

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON



REPORTE FOTOGRÁFICO

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS CHIHUAHUA

Suministro y aplicación de pintura vinílica mate marca osal calidad plata Discovery 8710w en muros interiores de oficinas nuevas.

OBRA: Remodelación de los Muros Interiores del Auditorio

que se encuentra en el Inmueble de la Comisión Estatal De Los Derechos

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION

PERIODO: 27 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 06 DE NOVIEMBRE 2021

FECHA: 08-nov-21



POR EL CONTRATISTA

ING. PEDRO JOE JAVALERA OLIVAS

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

Fiso de concreto f'c=200 kg/cm2 de 10 cms de espesor estampado con color incluye materiales, mano de obra, herramiento, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

OBRA: Remodelación de los Muros Interiores del Auditorio
que se encuentra en el Inmueble de la Comisión Estatal De Los Derechos


LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION

PERIODO: 27 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 06 DE NOVIEMBRE 2021

FECHA: 08-nov-21



POR EL CONTRATISTA

ING. PEDRO JOE JAVALERA OLIVAS

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON



REPORTE FOTOGRÁFICO

COMISION ESTADAL DE LOS DERECHOS HUMANOS CHIHUAHUA

Reparación de plafón dañado en cuartito de auditorio a base de hoja de triplay de 1/2" y polin de madera de 2"x4", incluye pintura, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.

OBRA: Remodelación de los Muros Interiores del Auditorio que se encuentra en el Inmueble de la Comisión Estatal De Los Derechos

LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION

PERIODO: 27 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 06 DE NOVIEMBRE 2021
FECHA: 08-nov-21



POR EL CONTRATISTA

ING. PEDRO JOE BAVALERA OLIVAS

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON